



Ablauf Gesamtprojekt

Bis 1. Juli 2026	- Objektauswahl inkl. Pläne - Förderungsbewilligung - Kooperationszusage Hochschule
29. Juni 2026	- Vorabinfo Handwerksbetriebe
Am 1. Juli 2026	- Öffentliche Verkündung - Start App & Websiteentwicklung
31. August 2026	- Bewerbungsstart bis Nov 26 - Info Betriebe Jokersystem
1. November 2026	- Website online
Januar 2027	- Team Planungsstart - Betatest App mit Projektleitern
Februar 2027	- Appeinführung Fachkräfte
1. April 2027	- Materialbestellung - Werkzeuge Organisation
19. Juli 2027	- Anlieferung Material - Lagerorganisation
2. August 2027	- Sanierungsbeginn
13. September 2027	- Eröffnung
September 2027	- Softwareentwicklung
März 2028	- Einführung Software

Sommersprint in 8 Wochen

Ablauf

Timeline in Werktagen



Perfekte Vorplanung per App, Vor-Ort-Materiallagerung und Parallelisierung sind die Effizienzhebel.

Nächsten Schritte

Bis 1. Juli 2026	• Stadt startet die Objektauswahl inkl. Zusicherung der Pläne bis Ende 26 • Stadt und Projektleitung klären Förderungsmöglichkeiten • Projektleitung prüft Kooperation entsprechenden Hochschule für APP, Website und Software • Kostenklärung • Alle Kooperationspartner informieren bzw. Ansprechpartner ermitteln
29. Juni 2026	
Am 1. Juli 2026	
31. August 2026	
1. November 2026	
Januar 2027	
Februar 2027	
1. April 2027	
19. Juli 2027	
2. August 2027	
13. September 2027	
September 2027	